

計畫名稱	
工程名稱	
查核日期	

A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分):

(請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項)

(請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形)

(請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形)

二、施工品質(W=60 分)：

混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體、裝修、雜項等 (45 分)：

(參考主辦機關工程管理自主評量表 5.01、5.02、5.03、5.06、5.07、5.08，重大缺失如符合工程施工查核小組作業辦法第八條規定之丙等情況，本項分數扣 30 分)

材料設備檢驗與管制 (10 分)：

(參考主辦機關工程管理自主評量表 5.10)

施工安全衛生 (5 分)：

(參考主辦機關工程管理自主評量表 5.04)

三、施工進度(P=20 分)：

預定進度：

實際進度：

落後原因：

解決對策：

填表說明：

1. 施工查核小組應檢視主辦機關填寫之「主辦機關工程管理自主評量表」（如附件）內容，並依據工地實況，填寫本表。**若主辦機關自主評量與實際狀況有落差時，該項得視情節加重扣分。**
 2. 工程查核時，各項缺失，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」所附缺失代號，標明於本表上並加以說明，並據以計算「工程總評分」。
 3. 工程施工查核小組作業辦法第八條規定之丙等情況為：
 (一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；(三)路基工程壓實度試驗結果不合格；(四)主要結構與設計不符情節重大者；(五)主要材料設備與設計不符情節重大者。(六)其他缺失情節重大影響安全者。
 4. 工程查核時，若有「工程規劃設計」、「圖說規範」、「變更設計之必要性」、「生態環保」及「建築師、技師、專任工程人員、工地負責人、品管人員及勞安人員有違背相關法令及契約規定」等方面缺失，請於「其他意見」欄位內填註。
 5. 對於工程之優點有具體事蹟者或缺點無法歸類或相關建議事項，請填寫於「其他意見」欄位。
- ★相關缺失請於查核時告知主辦機關出席人員，俾利即刻改善。**